



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MURILO VILELA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **MURILO VILELA DA SILVA**.....

Registro: **2010143735** RNP: **2009487346**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020180184579 - de 25/09/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 08/07/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: KROFMAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Registro: 2009208186..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.....

Endereço: RUA FRANKLIN JOSE DOS SANTOS 271 - CENTRO.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

(2): RECUPERACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): HOSPITAL .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE OBRA DE REPARO DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA ..  
MARIA SIMÕES MENEZES, TENDO COMO CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ..

Nº do contrato: 090/2018.....

Quantificação: 559.61 m2.....

Data de Início: 18/09/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 296,167.29.....

Endereço: RUA PASTOR LUIZ LAURENTINO 1292 - MATARUNA.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....  
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE DUTOS PARA AR ....  
CONDICIONADO E EXAUSTÃO DE AR] E ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ....  
TELEFONE E DE LÓGICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) .....

*[Handwritten signatures]*

(CONTINUA)





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2  
Data: 08/07/2019

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**60487/2019**

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 60487/2019)

responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

**Certidão de Acervo Técnico nº 60487/2019**

**Emitida às: 08/07/2019 14:21 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.8939701816043318**

Rio de Janeiro, 8 de Julho de 2019

**ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI**  
**Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv. Públicos**

Rua Franklin José dos Santos, 156 Centro - Casimiro de Abreu - RJ

Tel/Fax (22) 2778-2062 email: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

**ATESTADO DE CONCLUSÃO**

Atestamos para os devidos fins que a empresa KROFMAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com sede na RODOVIA BR 101, KM 206, Nº 229, BAIRRO INDUSTRIAL - CASIMIRO DE ABREU - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 08.705.901/0001-90, tendo como responsáveis técnico o engenheiro civil MURILO VILELA DA SILVA, CREA-RJ Nº 2010143735, ART Nº 2020180184579, e o engenheiro eletricista / eletrotécnica RENATO MANHÃES RODRIGUES, CREA-RJ Nº 1989101620, ART Nº 2020180185806, executou para o Fundo Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, com sede na Rua Franklin José dos Santos, 271 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.772.020/0001-92 satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidas a **Obra de Reparo das Dependências do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, sito à Rua Pastor Luiz Laurentino, nº 1292, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ**, realizada no período de 18/09/2018 à 17/11/2018 no valor de R\$ 296.167,29 (Duzentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e sete reais e vinte nove centavos) com os seguintes serviços :

01.01 - 05.100.0900-G ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA 2,0000 %

02.01 - 02.001.0002-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES 6,50M X 2,00M X 2,00 LADOS 26,0000 M2

02.02 - 02.020.0002-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,00M X 2,00M 4,0000 M2

02.03 - 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 0,0000 UNXMS

04.01 - 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 0,0000 UN

05.01 - 05.001.0044-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO 10,00M X 3,00M 30,0000 M2

05.02 - 05.001.0074-A REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO PROJETO CAD 559,6100 M2

05.03 - 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS 21,0000 UN

05.04 - 05.001.0144-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS 66,0000 UN


05.05 - 05.001.0825-A LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS PROJETO CAD 502,0000 M2

  
Município de Casimiro de Abreu/RJ  
Vitor Stutz Pinto  
Assessor Técnico Eng. Civil  
CREA 2002100303  
Mat. 2632



ATESTADO DE CONCLUSÃO

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180184579,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
60487/2019, FOLHA NÚMERO: 3/7. RIO DE JANEIRO -  
08/07/2019

  
Rosineide S. Moulin-Costa  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ







Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv. Públicos**

Rua Franklin José dos Santos, 156 Centro - Casimiro de Abreu - RJ

Tel/Fax (22) 2778-2062 email: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

13.01 - 13.175.0010-A FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURADA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO PROJETO CAD 559,6100 M2

13.02 - 13.180.0015-B FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO PROJETO CAD 73,0600 M2

14.01 - 14.003.0149-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DECOMANDO, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO 40,84M X 1,00M 40,8400 M2

14.02 - 14.003.0206-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SERIE 2 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,10M X 1,80M 3,7800 M2

14.03 - 14.004.0040-A VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO MARTELADO, ARTICO, OU LIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3,78M2 + 40,84M2 44,6200 M2

14.04 - 14.004.0200-A PELICULA DE SEGURANCA E CONTROLE SOLAR COM 15% DE TRANSMISSAO LUMINOSA, 60% DE REFLEXAO DE LUZ VISIVEL, 12% DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOLAR, 55% DE REFLEXAO DE ENERGIA SOLAR, 33% DE ABSORCAO DE ENERGIA SOLAR, 5% DE TRANSMISSAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3,78M2 + 40,84M2 44,6200 M2

14.05 - 14.006.0017-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X210X3CM, FOLHEADAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES. FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,0000 UN

14.06 - 14.006.0023-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X210X3CM, FOLHEADAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES. FORNECIMENTO E COLOCACAO 19,0000 UN

14.07 - 14.006.0407-A ADUELA EM MADEIRA DE LEI, DE 14X3CM, COM 3,5CM DE REBAIXO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 102,7500 M

14.08 - 14.007.0050-A FERRAGENS P/PORTAS MAD. INTERNAS, 2 FOLHAS DE ABRIR, CONSTANDO FORN. S/COLOC. DE:- FECHADURA TIP. GORGE, TRINCO REVERSIVEL, LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -ENTRADA E ROSETA, CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO, -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, "ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2. 1/2", PINO "FERRO E BOLAS LATAO, 2 FECHOS EMBUTIR, 40CM, LATAO POLIDO 21,0000 UN

15.01 - 15.005.0253-A DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME SMACNA/ABNT, ISOLADO COM MANTA DE Lã DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 640,0000 KG

15.02 - 15.005.0280-A DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME SMACNA/ABNT, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180184579,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
60487/2019, FOLHA NÚMERO: 4/7. RIO DE JANEIRO -  
08/07/2019

*Rosiane da S. Moura*  
Rosiane da S. Moura  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ







320,0000 KG

15.03 - 15.007.0609-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 175 A 225AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO 6,0000 UN

15.04 - 15.007.0611-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,0000 UN

15.05 - 15.008.0085-A CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO O 600,0000 M

15.06 - 15.008.0095-A CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO 300,0000 M

15.07 - 15.008.0100-A CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO 250,0000 M

15.08 - 15.008.0120-A CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO 300,0000 M

15.09 - 15.015.0021-A INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"', 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXA"S, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INT TERRUPTOR DE SOBREPOR 6,0000 UN

15.10 - 15.015.0037-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS" DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"', 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 8,0000 UN


15.11 - 15.015.0052-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 2 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS" DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"', 62,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1,0000 UN

15.12 - 15.015.0082-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 4 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS" DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"', 69,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1,0000 UN

15.13 - 15.015.0081-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"', 57,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 4,0000 UN



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180184579,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
60487/2019, FOLHA NÚMERO: 5/7. RIO DE JANEIRO -  
08/07/2019

  
Rosizene da S. Moura Gunt  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ







15.14 - 15.015.0162-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 8,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 69,00M DE FIO 2,5MM<sup>2</sup>, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. 2,0000 UN

15.15 - 15.015.0199-A INSTALACAO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA, COMPREENDENDO: 6 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS 6,0000 UN

15.16 - 15.015.0311-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, APARENTE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM<sup>2</sup>, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T, 10A 15,0000 UN

15.17 - 15.017.0332-A CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 70MM<sup>2</sup>. FORNECIMENTO E COLOCACAO 32,0000 UN

15.18 - 15.018.0467-A "ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO "SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO 50,0000 M

15.19 - 15.018.0470-A "ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 300X50MM, TRATAMENTO "SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO 100,0000 M

16.01 - 16.002.0012-A COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 10,00M X 3,00M 30,0000 M<sup>2</sup>

17.01 - 17.013.0100-A PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO 420,28M X 3,00M 1.260,8400 M<sup>2</sup>

17.02 - 17.017.0010-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E N NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL 24,35M X 3,00M 73,0600 M<sup>2</sup>

17.03 - 17.017.0370-A PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS E METAIS, AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO PROJETO CAD 237,0600 M<sup>2</sup>


17.04 - 17.018.0111-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOB BRE CONCRETO APICADO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO PROJETO CAD 167,5300 M<sup>2</sup>

17.05 - 17.035.0020-A REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES 364,50M X 3,00M 1.093,5100 M<sup>2</sup>



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180184579,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
60487/2019, FOLHA NÚMERO: 6/7. RIO DE JANEIRO -  
08/07/2019

  
Rosiane da S. Moulin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ







Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv. Públicos**

Rua Franklin José dos Santos, 156 Centro - Casimiro de Abreu - RJ

Tel/Fax (22) 2778-2062 email: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

18.01 - 18.027.0408-A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X32W, COM ALETAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FPF >= 0,92) E ALTA PERFORMANCE (THD < 30%), BIVOLT. FORNECIMENTO E COLOCACAO 66,0000 UN


Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Casimiro de Abreu, 18 de março de 2019

  
Município de Casimiro de Abreu RJ  
**Vitor Stutz Pinto**  
Assessor Técnico Eng. Civil  
CREA 2002180303  
Mat.: 2633

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180184579,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
60487/2019, FOLHA NÚMERO: 7/7. RIO DE JANEIRO -  
08/07/2019

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a  
ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE DUTOS PARA AR  
CONDICIONADO E EXAUSTÃO DE AR] E ENGENHARIA  
ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE TELEFONE E DE  
LÓGICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)  
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO E  
ENGENHEIRO ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 08/07/2019



  
S. Moulin Curt  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ